

## **Извештај са обиласка објеката у општини Гаџин Хан који су предмет пројеката финансираних средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18**

Представници Министарства рударства и енергетике су 08. октобра 2019. године обишли објекат који се енергетски санира средствима Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије у општини Гаџин Хан. Пројекат се реализују на основу уговора о додели средстава из Буџетског фонда потписаних 8. новембра 2018. године. Средства су одобрена на основу Јавног позива, ЈП 1/18.

У општини Гаџин Хан предмет пројекта је реконструкција и енергетска санација пословног објекта. Укупна вредност пројекта из пријаве општине износи 6.865.584,00 динара, а средства Буџетског фонда опредељена за овај пројекат износе максимално 4.805.908,80 динара, што представља 70% од укупне вредности пројекта.

Радовима је обухваћено унапређење термичког омотача објекта (термоизолација од минералне вуне на спољашњим зидовима зграде, постављање термоизолације крова), замена постојеће фасадне столарије, реконструкција на систему грејања, пројектована је топловодна котларница топлотног капацитета 29 kW, температурног режима 80/60 °C, која је лоцирана у приземљу овог објекта. Топловодни челични компактни котао на пелет заједно са акумулационим spremником је тог дан пристигао на градилиште.

Обављен је разговор са извођачем, стручним надзором и корисницима објекта и представљен је тренутни статус и динамика рада на извођењу радова. У тренутку обиласка објекта се од архитектонско-грађевинских радова завршава постављање термоизолације на спољашње зидова, замењена је фасадна столарија. Завршено је више од 80% радова. У котларници су у току радови и очекује се да ће уградња котлова и остале опреме започети наредних дана. Очекује се завршетак радова до краја истека рока уговора, односно до 8. новембра.



